


Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ПРОТЭП", млн. рублей с НДС за 1 квартал 2015 года

№п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 1-ый квартал 2015г.												Освоено (закрыто актиами выполненных работ) млн.рублей		Введено оформлено актиами ввода в эксплуатацию млн.рублей		Остаток финансирования на начало отчетного периода *	млн.рублей	%	Отклонение ***	Причины отклонений
			1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		за отчетный год	за отчетный год	за отчетный год	за отчетный год									
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт													
	ИТОГО	110,34	2,12	2,66	2,12	2,66	2,12	2,66	2,12	2,66	2,12	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	108,22	-0,54	-20%				
1.	Техническое перевооружение и модернизация	42,44	8,49	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,00	0%				
1.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																						
1	Реконструкция кабельной линии 10 кВ РП 7 - ДРП-407	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	0,00	0%				
2	Реконструкция условной распределительной подстанции РПС-1 (п.Серебряк)	11,76	8,49	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	0,00	0%				
3	Реконструкция условной распределительной подстанции ДРП-407	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00	0%				
1.2.	Создание систем противопожарной и пожарной автоматики																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
2.	Новое строительство	67,90	2,15	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	-0,54	-100%				
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																						
1	Строительство кабельной линии от ПС-459 до РП-31	9,56	0,96	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	-0,24	-100%				
2	Строительство КЛ до ЭПУ мощностью 150 кВт	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00	0%				
3	Строительство КЛ до ЭПУ мощностью 150 кВт	39,65	1,19	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65	-0,30	-100%				
2.2.	Прочие новое строительство																						
1	Объект 1																						
	в том числе ППП																						
2	Объект 2																						
	в том числе ППП																						
	Стратегия:																						
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						

* - в ценах отчетного года
** - план согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - фактически достигнутый итогов за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Handwritten signature: 05 - Сталин



Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "ПРОТЭЗ" в отчетном году (за I квартал 2015г.)

№/п	Наименование объекта*	Планируемый объем финансирования, млн. руб.			Фактически профинансировано, млн. руб.			Освоение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.			Фактическая стоимость (закрытые этапы выполняемых работ), млн. руб.				Генерированные объекты			Поставки			Лицензии на электроснабжение			Иные объекты					
		Всего	ППР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ППР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ППР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	год ввода в эксплуатацию	Мощность, кВт	Нормативный срок службы, лет	Нормативный срок службы, лет	Нормативный срок службы, лет	Тип опора		Марка кабеля	Мощность, кВт			
	ИТОГО	2,66	0,26	2,19	0,02	0,19	2,12	0,21	1,74	0,02	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
1	Техническое перевооружение и реконструкция	2,12	0,21	1,74	0,02	0,15	2,12	0,21	1,74	0,02	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.1.	Энергооборудование и повышение надежности объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
1	Реконструкция кабельной линии 10 кВ РП7 - РП1-007	2,12	0,21	1,74	0,02	0,15	2,12	0,21	1,74	0,02	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2	Реконструкция узловой распределительной подстанции РП-31 (II очередь)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
3	Реконструкция узловой распределительной подстанции РП1-007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.2.	Создание систем противоаварийной и резервной автоматики																												
1	Объект 1																												
2	Объект 2																												
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																												
1	Объект 1																												
2	Объект 2																												
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																												
1	Объект 1																												
2	Объект 2																												
2.	Новые строительство	0,54	0,05	0,45	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2.1.	Энергооборудование и повышение надежности объектов	0,24	0,02	0,20	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
1	Строительство кабельной линии от ПС-459 до РП-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2	Строительство КЛ до ЭПУ заведенной мощностью до 150 кВт	0,30	0,03	0,25	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
3	Строительство КЛ до ЭПУ мощностью выше 150 кВт																												
2.2.	Новые объекты строительства																												
1	Объект 1																												
2	Объект 2																												
	Строительство																												
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																												
1	Объект 1																												
2	Объект 2																												

* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
 ** - согласно проектно-сметной документации с учетом переводов в плановые цели планировочного периода с НДС

Handwritten signature and initials.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ АО "ПРОТЭП"
(представляется ежеквартально) 1 квартал 2015 года



Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю
Главный инженер АО "ПРОТЭП" В.Н. Кожохин


Утверждаю
Главный инженер АО "ПРОТЭП" В.Н. Кожохин

7 (подпись)
20 года
М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования 1-ый квартал 2015г										Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	10,64	2,12	2,66	2,12	2,66		2,66		2,66		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	5,75	0,98	1,43	0,98	1,44		1,44		1,44		
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	3,93	0,98	0,98	0,98	0,98		0,98		0,99		
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	1,82	0,00	0,45	0,00	0,46		0,46		0,45		
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	1,82	0,00	0,45	0,00	0,46		0,46		0,45		
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	3,26	0,82	0,82	0,82	0,81		0,82		0,81		
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	3,26	0,82	0,82	0,82	0,81		0,82		0,81		
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	1,63	0,32	0,41	0,32	0,41		0,40		0,41		
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования для ОГК/ТГК, в том числе	10,64	2,12	2,66	2,12	2,66		2,66		2,66		
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

Handwritten signature



Приложение № 4
 Журнал Мерзлетов России
 от 24 марта 2011 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов за I квартал 2015г.
 (представляется ежеквартально)

АО "ПРОТЭК"

Утверждено
 Главным инженером АО "ПРОТЭК" В.Н. Кожухин
 (подпись)
 20 _____ года
 М.П.


№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		ПЛАН*					ФАКТ					ПЛАН*					ФАКТ				
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015		
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСЕГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Техническое перевооружение и модернизация																				
1.1	Реконструкция узловой распределительной подстанции РП-31 (110/35/10 кВ, 12 ячеек)																				
2	Новое строительство																				
2.1	Строительство кабельной линии от ЛС-459 до РП-31				17 шт.																
2.2	Строительство КЛ до ЗПУ мощностью свыше 150 кВт				0,8 км																
	ИТОГО	0	0	0	2 км	0,8 км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

* ПЛАН в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Handwritten signature or initials

Приложение № 1.1.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов АО "ПРОГЭЭ"
за I квартал 2015 г.



Отчетный период 1 кв. 2015 г.

по состоянию на 09 апреля 2015г

№ пункта учрежденного сетевых графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику *	Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректировке мероприятий по устранению отставания	
		Цели		Факт						
		начало	окончание	взято	окончание					
1		3	4	5	6	8	9	10	11	
1	Техническое перевооружение и реконструкция									
1.1	Реконструкция узловой распределительной подстанции РП- 31 (01 очередь)	2015	2016	2015			0			
2	Новое строительство									
2.1	Строительство кабельной линии от ПС-459 до РП-31	2015	2016	2015			0			
2.2	Строительство КЛ до ЭПУ МОНАХЕТЬЮ СВЯЖЕ 150 КВТ	2015	2019	2015			0			

* Заполняется согласно приложению 3.2

Handwritten signature

Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Контрольные этапы реализации инвестиционных проектов для АО "ПРОТЭП"


Утверждаю
Главный инженер АО "ПРОТЭП" В.И. Кожохин



(подпись)
20__ года
М.П.

№ п/п	Наименование	Тип
1	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	событие
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	событие
1.3.	Разработка рабочей документации	работа
2	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
2.1.	Поставка основного оборудования	событие
2.2.	Монтаж основного оборудования	работа
2.3.	Пусконаладочные работы	работа
2.4.	Завершение строительства	событие
3	Испытания и ввод в эксплуатацию	
3.1.	Комплексное опробование оборудования	работа
3.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	событие
3.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	событие
3.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114



Утверждено
Главный инженер АО «ПРОТЭК» В.И. Кожикин
Подпись: _____
20 ____ года
М.П.

Отчет о техническом состоянии объектов
АО «ПРОТЭК»

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации													
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина КЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (++)	Заключение Главного эксперта Экспертного центра России (++)	Оформленный в соответствии с законодательством земельный участок (++)	Разрешение на строительство (++)										
1	Техническое перевооружение и реконструкция																			
1.1	Реконструкция узлов распределительной подстанции РП-31 (II очередь) (7 ячеек)	0			2015	2016														
2.	Новое строительство																			
2.1	Строительство кабельной линии от ПС 459 до РП-31			0	2015	2016														
2.2	Строительство КЛ до ЭПУ заявителей мощностью свыше 150 кВт			0	2015	2019														

Handwritten signature