

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ПРОТЕКТ", млн. рублей с НДС за 1 квартал 2017 года

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2017г.												Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Остаток по плану по отчетному периоду *	Отклонение ***			Причины отклонений
			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв				всего	за отчетный год		за отчетный год	%	в том числе за счет	
			план**	факт***	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план								
	<b>ИТОГО</b>	77,37	21,49	9,68	5,37	9,68	5,37	0,00	5,37	0,00	5,38	0,00	0,00	37,25	0,21	18,64	0,00	67,69	4,31	180,3%		
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	25,83	3,85	0,97	0,96	0,97	0,96	0,00	0,96	0,00	0,97	0,00	0,00	32,64	0,21	14,03	0,00	24,86	0,01	101,0%		
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
1	Реконструкция кабельной линии 10 кВ РП 7 - ЦРП-407	11,46	3,85	0,97	0,96	0,97	0,96	0,00	0,96	0,00	0,97	0,00	0,00	6,56	0,21	0,00	0,00	10,49	0,01	101,0%		
2	Реконструкция узловой распределительной подстанции РП-51 (II очередь)	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96	0,00	14,03	0,00	0,08	0,00			
3	Реконструкция узловой распределительной подстанции ЦРП-407	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00			
1.2.	Создание систем противоаварийной и резервной автоматики																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
2.	Новое строительство	51,64	17,64	8,71	4,41	8,71	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	0,00	4,61	0,00	4,61	0,00	42,83	4,30	197,5%		
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00			
1	Строительство кабельной линии от ПС-459 до РП-51																					
2	Строительство КЛ до ЭТУ заявленной мощностью до 150 кВт	18,52	5,44	0,00	1,36	0,00	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52	-1,36	0,0%		
3	Строительство КЛ до ЭТУ мощностью свыше 150 кВт	23,46	12,20	8,71	3,05	8,71	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	4,61	0,00	4,61	0,00	14,75	5,66	285,6%		
2.2.	Прочие новое строительство																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
	в том числе ППП																					
	в том числе ППП																					
	Строения:																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					

Handwritten signatures and dates at the top right of the page.




Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ АО "ПРОТЭП", млн рублей  
(представляется ежеквартально) за 1 квартал 2017 года

Утверждаю  
Генеральный директор АО "ПРОТЭП" С.Е. Дудник

(подпись)  
20 \_\_\_\_ года  
М.П.



№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2017 год										Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	21,49	9,68	5,38	9,68	5,37	0,00	5,38	0,00	5,36	0,00	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	14,95	7,38	3,74	7,38	3,74	0,00	3,74	0,00	3,73	0,00	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	14,95	7,38	3,74	7,38	3,74	0,00	3,74	0,00	3,73	0,00	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	14,95	7,38	3,74	7,38	3,74		3,74		0,45		
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	3,26	0,82	0,82	0,82	0,81		0,82		0,81		
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	3,26	0,82	0,82	0,82	0,81		0,82		0,81		
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	3,28	1,48	0,82	1,48	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	21,49	9,68	5,38	9,68	5,37	0,00	5,38	0,00	5,36	0,00	
	для ОГК/ТЭК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											




Утверждаю  
«    »    20   года  
М.П.  
(подпись)

Отчет о вводах/выводах объектов за 1 квартал 2017 года  
(представляется ежеквартально)  
АО "ПРОТЭП"

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		ПЛАН*					Факт шт., км	ПЛАН*					Факт шт., км								
		1 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	3 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	2017		1 кв. 2017 г.	2 кв. 2017 г.	3 кв. 2017 г.	4 кв. 2017 г.	2017									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	<b>ВСЕГО</b>					4,86 км 1,4 МВт															
1	Техническое перевооружение и реконструкция																				
1.1.	Реконструкция кабельной линии 10 кВ РП 7 - ЦРП 407					4,86 км															
1.2.	Реконструкция узловой распределительной подстанции РП-31 (II очередь)					4,86 км															
1.3.	Реконструкция узловой распределительной подстанции ЦРП-407																				
2.	Новое строительство					1,35 км															
2.1.	Строительство кабельной линии от ПС-459 до РП-31	0	0	0	0	0,0															
2.2.	Строительство КЛ до ЭПУ заявленной мощностью до 150 кВт	0	0	0,0	0,25	0,25 км															
2.3.	Строительство КЛ до ЭПУ мощностью свыше 150 кВт	0	0,35	0	0,7	1,1 км															

*Handwritten signature*

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов АО "ПРОТЭП"  
за 1 квартал 2017 года



Утверждаю  
С.Е. Дудник  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ года  
М.П.

Отчетный период 1 квартал 2017 года \_\_\_\_\_

по состоянию на 31 марта 2017г.


№ пункта сетевых графиков	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику *	Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику						Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт		начало	окончание				
		начало	окончание	начало	окончание						
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	
1	Техническое перевооружение и реконструкция										
1.1.	Реконструкция кабельной линии 10 кВ РП 7 - ЦРП 407	2016	2017					0			
1.2.	Реконструкция узловой распределительной подстанции РП-31 (II очередь)	2015	2016	2015	2016		100	0			
1.3.	Реконструкция узловой распределительной подстанции ЦРП- 407	2018	2019					0			
2.	Новое строительство										
2.1.	Строительство кабельной линии от ПС-459 до РП-31	2015	2016	2015	2016		0	0			
2.2.	Строительство КЛ до ЭПУ заявленной мощностью до 150 кВт	2015	2019	2015	2019		1,0	0,0			
2.3.	Строительство КЛ до ЭПУ мощностью свыше 150 кВт	2015	2019	2015	2019		71,0	67,2			

*(Handwritten signature)*

Приложение № 11.2  
к приказу Минэнерго России  
от «24» марта 2010 г. № 114

**Контрольные этапы реализации инвестиционных проектов для АО "ПРОТЭП"**

Утверждаю  
Генеральный директор АО "ПРОТЭП" С.Е. Дудник




(подпись)  
«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ года  
М.П.

№ п/п	Наименование	Тип
1	<b>Предпроектный и проектный этап</b>	
1.1.	Получение заявки на ТП	событие
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	событие
1.3.	Разработка рабочей документации	работа
2	<b>Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы</b>	
2.1.	Поставка основного оборудования	событие
2.2.	Монтаж основного оборудования	работа
2.3.	Пусконаладочные работы	работа
2.4.	Завершение строительства	событие
3	<b>Испытания и ввод в эксплуатацию</b>	
3.1.	Комплексное опробование оборудования	работа
3.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	событие
3.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	событие
3.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

A large, stylized handwritten signature is located in the bottom right corner of the page.

Отчет о техническом состоянии объектов за 1 квартал 2017 г.  
АО "ПРОТЭП"



Генеральный директор АО "ПРОТЭП" С.Е. Дудник  
Утверждаю  
(подпись) \_\_\_\_\_  
« » 20\_\_ года  
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации							
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн.кВт/ч	длина КЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+;-)	Заключение Главгос экспертизы России (+;-)	Оформленный в соответствии с законом делательством землеотвод (+;-)	Разрешение на строи- тельство (+;-)				
<b>1</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>													
1.1.	Реконструкция кабельной линии 10 кВ РП 7 - ЦРП 407			9,8	2016	2017								
	Реконструкция узловой распределительной подстанции РП-31 (II очередь)				2015	2016	(+)							
1.2.	Реконструкция узловой распределительной подстанции ЦРП-407				2018	2019								
1.3.	<b>Новое строительство</b>													
<b>2.</b>	<b>Строительство кабельной линии от ПС-459 до РП-31</b>			0	2015	2016	(-)							
2.1.	Строительство КЛ до ЭПУ заявленной мощностью до 150 кВт			0	2016	2019	(-)							
2.2.	Строительство КЛ до ЭПУ мощностью свыше 150 кВт			0	2015	2019	(+)							
2.3.														

*Handwritten signature*