


Приложение № 7.1  
к плану Миссии России  
от 24-го марта 2010 г. № П-4



Утверждено  
Директор АО 'ПРОТЭК'  
(подпись)


№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года  
М.П.

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ПРОТЭК", млн. рублей с НДС за I полугодие 2015 года

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования I полугодия 2015г.												Всего			Освобождено (закрыты счета выполненных работ) млн.рублей		Всего оформлено (закрыты счета взысканий) млн.рублей		Остаток по результатам отчетного периода *	Отклонение ***	Причина отклонений
			план**	1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный год	всего	за отчетный год	всего	за отчетный год							
				факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план							факт						
																			факт	факт	факт			
	<b>Итого</b>	110,34	10,64	2,25	2,25	2,25	2,25	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	106,01	-0,41	-15%				
1.	Тепловое энергоустройство и энергооснащение в комплексе электротехнической инфраструктурой 7-1 ПРЭ-407	42,44	8,49	4,33	2,12	2,25	2,12	2,08	2,12	2,12	2,08	2,12	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11	0,13	6%				
2	Реконструкция узловой распределительной подстанции РП-31 (II очередь)	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	0,00	#ДЕЛО/0				
3	Реконструкция узловой распределительной подстанции ПРЭ-407	11,76	8,49	4,33	2,12	2,25	2,12	2,08	2,12	2,08	2,12	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43	0,13	6%				
1.2.	Создание систем противопожарной и пожарной автоматики	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00	#ДЕЛО/0				
2.	Объект 1																							
2.	Объект 2																							
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																							
1.	Объект 1																							
2.	Объект 2																							
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																							
1.	Объект 1																							
2.	Объект 2																							
2.	Итого строительство	67,90	2,15	0,00	0,54	0,00	0,54	2,58	0,54	2,58	0,54	0,00	0,53	0,00	0,42	0,42	0,00	67,90	-0,51	-100%				
2.1.	Энергооснащение и комплексная электротехническая инфраструктура																							
1	Стоимость линейной линии от ПС-439 до РЭС-1	9,56	0,96	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	-0,24	-100%				
2	Стоимость КЛ до ЭТУ амальмой мощностью до 150 АБ	18,69	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00	#ДЕЛО/0				
3	Стоимость КЛ до ЭТУ мощностью свыше 150 АБ*	39,65	1,19	0,00	0,30	0,00	0,30	2,48	0,30	2,48	0,00	0,29	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	39,65	-0,30	-100%				
2.2.	Прочие виды строительства																							
1	Объект 1																							
	в том числе ППП																							
2	Объект 2																							
	в том числе ППП																							
	Стратегия:																							
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																							
1	Объект 1																							
2	Объект 2																							

\* - в млрд отчетного года  
\*\* - план, согласно утвержденной инвестиционной программе  
\*\*\* - фактический итог за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ



Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "ПРОТЕКТ" в отчетном году (за I полугодие 2015г.)

Утверждено  
 20 \_\_\_\_ года  
 М.П.

№п/п	Наименование объекта*	Планируемые объемы финансирования, млн. руб.:			Фактически профинансировано, млн. руб.			Освоение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.			Фактические освоения (закрытого асимметричного) выполняемых работ, млн. руб.			Генерируемые объекты			Технические параметры/технические характеристики объектов			Иные объекты		
		Всего	ПИР	СМР	прочие материалы	Всего	ПИР	СМР	прочие материалы	Всего	ПИР	СМР	прочие материалы	Нормативный срок службы, лет	тепловая мощность, МВт	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Тип оборудования, кот. рег.	Марка кабеля			
	<b>ИТОГО</b>	5,32	0,53	4,36	0,05	0,38	0,01	0,69	5,66	0,06	0,50	0,12	0,42	0,04	0,35	0,00	0,03					
1	Техническое перевооружение и модернизация	4,24	0,42	3,48	0,04	0,30	4,33	0,43	3,55	0,04	0,31	0,09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1	Энергооборудование и повышение электротехнической безопасности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	Внедрение кабельной линии 10 кВ ВЛ7-ПРД-107																					
2	Ремонтная замена распределительной подстанции РП-131 (II очередь)	4,24	0,42	3,48	0,04	0,30	4,33	0,43	3,55	0,04	0,31	0,09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	Ремонтная замена распределительной подстанции РПД-107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2	Создание систем противоаварийной и защитной автоматики																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
1.3	Создание систем телемеханики в связи																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и мощности в распределительной подстанции																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
2.	Новостройка	1,08	0,11	0,88	0,01	0,08	2,58	0,26	2,11	0,02	0,19	1,50	0,15	1,23	0,01	0,11	0,42	0,04	0,35	0,00	0,03	
2.1	Энергооборудование и повышение электротехнической безопасности																					
1	Строительство кабельной линии от ПС-459 до РП-331	0,48	0,05	0,39	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,05	-0,39	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Строительство КЛ до ЭПУ заливной мощностью до 150 кВт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,01	0,08	0,00	0,01	0,10	0,01	0,08	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Строительство КЛ до ЭПУ мощностью 150 кВт	0,60	0,06	0,49	0,01	0,04	2,48	0,25	2,03	0,02	0,18	1,48	0,19	1,54	0,01	0,14	0,42	0,04	0,35	0,00	0,03	
2.2	Новостройка																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
	Суммарно																					
	Оплата процентов за привлеченные денежные средства																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					

\* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения  
 \*\* - согласно проектно-сметной документации с учетом периода в прогнозном периоде с НДС

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ АО "ПРОТЭП", млн рублей  
(представляется ежеквартально) 1 полугодие 2015 года



Приложение № 8  
к приказу Минэнерго России  
от 27.07.2010 г. № 114


Утверждаю  
Главный инженер АО "ПРОТЭП" В.Н. Кожухин  
(подпись) \_\_\_\_\_  
20 \_\_\_\_ года  
М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования 1 полугодие 2015г										Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	10,64	6,92	2,66	2,25	2,66	4,67	2,67	0,00	2,66	0,00	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции	5,75	3,94	1,43	0,94	1,44	3,00	1,44	0,00	1,44	0,00	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	3,93	1,75	0,98	0,94	0,98	0,81	0,98		0,99		
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	1,82	1,33	0,45	0,00	0,46	2,19	0,46		0,45		
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	1,82	1,33	0,45	0,00	0,46	2,19	0,46		0,45		
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	3,26	1,93	0,82	0,97	0,81	0,96	0,82		0,81		
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	3,26	1,78	0,82	0,82	0,81	0,96	0,82		0,81		
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	1,63	1,05	0,41	0,34	0,41	0,71	0,41	0,00	0,41	0,00	
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>10,64</b>	<b>2,25</b>	<b>2,66</b>	<b>2,25</b>	<b>2,66</b>	<b>4,67</b>	<b>2,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>	
	для ОГК/ПК, в том числе											
		ДПМ										
		вне ДПМ										

\* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой  
\*\* накопленным итогом за год

*Александр М*

Приложение № 9  
к приказу Минэнерго России  
от 24 марта 2010 г. № 114



Утверждено  
Генеральным директором  
АО "ПРОТЭК" В.Н. Кожухин  
(подпись)  
20 \_\_\_\_ года  
М.П.


Отчет о вводе/выводах объектов за I полугодие 2015г.  
(представляется ежеквартально)  
АО "ПРОТЭК"

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей						Вывод мощностей													
		план*			факт			план*			факт										
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015					
1	2	0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ВСЕГО					2,8 км	0														
1	Техническое перевооружение и реконструкция																				
1,1	Реконструкция узловой распределительной подстанции РП-31 (II очередь) (17 ячеек)	0				17 шт.	0,0	0													
2	Новое строительство																				
2,1	Строительство кабельной линии от ПС-459 до РП-31	0				0,8 км	0,0														
2,2	Строительство КЛ до ЭПУ мощностью свыше 150 кВт	0	0,47	1,0	0,53	2 км	0,0	0,47													
	<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>	<b>0,47</b>	<b>1</b>	<b>0,53</b>	<b>2,8 км</b>	<b>0,0</b>	<b>0,47</b>													

\* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Приложение № 11.1  
к приказу Минэнерго России  
от «24» марта 2010 г. № 114

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов АО "ПРОТЭП"  
за 1 полугодие 2015 г.



Отчетный период 1 полугодие 2015 г. \_\_\_\_\_

по состоянию на 30 июня 2015г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику *	Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику						Процент выполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт		окончание	окончание				
		начало	окончание	начало	окончание						
1		3	4	5	6		8	9	10	11	
1	2 Техническое перевооружение и реконструкция										
1.1	Реконструкция узловой распределительной подстанции РП-31 (II очередь)	2015	2016	2015				0			
2	Новое строительство										
2.1	Строительство кабельной линии от ПС-459 до РП-31	2015	2016	2015				0			
2.2	Строительство КЛ до ЭПУ мощностью свыше 150 кВт	2015	2019	2015			23,5	100			

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

Контрольные этапы реализации инвестиционных проектов для АО "ПРОТЭП"



Утверждаю  
Главный инженер АО "ПРОТЭП" В.Н. Кожохин

(подпись)

20\_\_ года


М.П.

№ п/п	Наименование	Тип
1	<b>Предпроектный и проектный этап</b>	
1.1.	Получение заявки на ТП	событие
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	событие
1.3.	Разработка рабочей документации	работа
2	<b>Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы</b>	
2.1.	Поставка основного оборудования	событие
2.2.	Монтаж основного оборудования	работа
2.3.	Пусконаладочные работы	работа
2.4.	Завершение строительства	событие
3	<b>Испытания и ввод в эксплуатацию</b>	
3.1.	Комплексное опробование оборудования	работа
3.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	событие
3.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	событие
3.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

*В.Н. Кожохин*

Приложение № 13  
к приказу Минэнерго России  
от «24» марта 2010 г. № 114

Отчет о техническом состоянии объектов  
АО "ПРОТЭП"



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации											
		мощность, МВА	выработка, млн.кВт/ч	длина КЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+;-)	Заключение Главгосэкспертизы России (+;-)	Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+;-)	Разрешение на строи-тельство (+;-)								
1	Техническое перевооружение и реконструкция																	
1,1	Реконструкция узловой распределительной подстанции РП-31 (II очередь)(17 ячеек)	0			2015	2016												
2.	Новое строительство																	
2,1	Строительство кабельной линии от ПС 459 до РП-31			0	2015	2016												
2,2	Строительство КЛ до ЭПУ заявителей мощностью свыше 150 кВт			0,47	2015	2015				(+)								