



Акционерное общество
«ПРОТВИНСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
(АО «ПРОТЭП»)

Институтское шоссе, д. 6, Протвино Московская область, 142281
Тел.факс 74-49-35, код для Москвы, Московской области и других регионов 8-(4967)

E-mail: info@protep.ru

ОКПО 78046173, ОГРН 1055008520841, ИНН / КПП 5037002934 / 503701001

15.07.16. № 1809/08-4

О предоставлении отчетности

Министру энергетики

Московской области

Л.В.Неганову

123592, Москва, ул. Кулакова 20, стр.1,
Технопарк «Орбита-2»

Уважаемый Леонид Валериевич !


Представляем Вам информацию о выполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2016 года. В электронном виде информация направлена на электронный адрес: RubashkinOL@mosreg.ru, RozhkovaAV@mosreg.ru.

Приложения:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Форма 7.1 – | на 1 л. в 1 экз. |
| 2. Форма 7.2 – | на 1 л. в 1 экз. |
| 3. Форма 8 – | на 1 л. в 1 экз. |
| 4. Форма 9 – | на 1 л. в 1 экз. |
| 5. Форма 11.1 – | на 1 л. в 1 экз. |
| 6. Форма 11.2 – | на 1 л. в 1 экз. |
| 7. Форма 13 – | на 1 л. в 1 экз. |

Генеральный директор

С.Е. Дудник



Утверждено
Генеральным директором АО ПРОТЕКТ СЕ Дулик
(подпись)

№ _____ 20__ год
МП

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ПРОТЕКТ", млн. рублей с НДС за 1 полугодие 2016 года

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования 2016г.												Освоено (закрыты работы)		Введено оформлено		Остаток профинансированного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений
			план**	факт***	1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		за отчетный год	за отчетный год	млн.рублей	%	млн.рублей	в том числе за счет		уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных заключительных ПСД		
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										план	
ИТОГО		91,25	37,64	6,69	9,40	4,10	9,42	2,59	9,42	0,00	9,40	0,00	0,00	35,92	26,02	3,65	1,37	86,56	17,8%	-5,30			
1.	Техническое перевооружение и модернизация электростанции	33,86	8,48	4,04	2,12	2,12	1,92	2,12	0,00	2,12	0,00	0,00	31,37	24,65	0,00	0,00	29,82	47,6%	0,00				
1.1.	Энергооборудование и повышение эффективности эксплуатации																						
1	Ремонтная кабельная линия 10 кВ РП 7-1РП407	16,39	5,21	2,48	1,30	1,30	1,18	1,31					14,28	14,28	0,00	0,00	13,91	47,6%	0,00				
2	Реконструкция условий распределительной подстанции РП-31 (I очередь)	3,18	3,27	1,56	0,82	0,82	0,74	0,81					11,47	4,75	0,00	0,00	1,62	47,7%	0,00				
3	Реконструкция условий распределительной подстанции РП-407	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					5,62	5,62	0,00	0,00	14,29		0,00				
1.2.	Создание систем противоаварийной и резервной автоматики																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
2.	Новые строительство	59,39	29,16	2,65	7,28	1,98	7,20	0,67	7,50	0,00	7,28	0,00	3,65	1,37	3,65	1,37	56,74	9,1%	-5,30				
2.1.	Энергооборудование и повышение эффективности эксплуатации																						
1	Строительство кабельной линии от ГС-459 до РП-31	9,56	8,60	0,00	2,15	0,00	2,15	0,00	2,15				0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	0,0%	-2,15				
2	Строительство КЛ по ЭПУ заводской мощностью до 150 кВт	18,59	7,62	0,00	1,90	0,00	1,91	0,00	1,91				0,00	0,00	0,00	0,00	18,59	0,0%	-1,90				
3	Строительство КЛ по ЭПУ мощностью до 150 кВт	31,24	12,94	2,65	3,23	1,98	3,24	0,67	3,24				3,65	1,37	3,65	1,37	28,59	20,6%	-1,25				
2.2.	Новые строительство																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
Справочно:																							
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																							
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						

* - в рублях отчетного года
** - млн, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - наименования объектов за год

Примечание: для сетей объектов с разделением объектов на ГС, ВЛ и КЛ

Handwritten signature and initials.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ АО "ПРОТЭП" (представляется ежеквартально) за 1 полугодие 2016 года



Утверждаю
Генеральный директор АО "ПРОТЭП" С.Е. Дудник


(подпись)
20 года
М.П.

№.№	Источник финансирования	Объем финансирования 2016 год										Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	37,64	6,69	9,42	4,10	9,40	2,59	9,42	0,00	9,40	0,00	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	28,64	4,04	7,16	2,65	7,16	1,39	7,16	0,00	7,16	0,00	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	3,93	1,79	0,98	0,97	0,98	0,82	0,98		0,99		
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	24,71	2,25	6,18	1,68	6,18	0,57	6,18	0,00	6,17	0,00	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	24,71	2,25	6,18	1,68	6,18	0,57	6,18		0,45		
1.1.4.	Прочая прибыль		0,00									
1.2.	Амортизация	3,26	1,63	0,82	0,82	0,81	0,81	0,82		0,81		
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	3,26	1,63	0,82	0,82	0,81	0,81	0,82		0,81		
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	5,74	1,02	1,44	0,63	1,43	0,39	1,44	0,00	1,43	0,00	
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	37,64	6,69	9,42	4,10	9,40	2,59	9,42	0,00	9,40	0,00	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114



Утверждено
С.Е. Дудник
(подпись)
20 ____ года
М.П.

**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов АО "ПРОТЭП"
за 1 полугодие 2016 года**

Отчетный период: 1 полугодие 2016 года _____

по состоянию на 30 июня 2016г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику *	Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику						Процент выполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт		начало	окончание				
		начало	окончание	начало	окончание						
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	
1	Техническое перевооружение и реконструкция										
1.1.	Реконструкция кабельной линии 10 кВ РП 7 - ЦРП 407	2016	2017								
1.2.	Реконструкция узловой распределительной подстанции РП-31 (П олерель)	2015	2016	2015							
1.3.	Реконструкция узловой распределительной подстанции ЦРП-407	2018	2019								
2.	Новое строительство										
2.1.	Строительство кабельной линии от ПС-459 до РП-31	2015	2016	2015	2016						
2.2.	Строительство КЛ до ЭПУ завяленной мощностью до 150 кВт	2015	2019	2015	2019						
2.3.	Строительство КЛ до ЭПУ мощностью свыше 150 кВт	2015	2019	2015	2019						

Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114

Контрольные этапы реализации инвестиционных проектов для АО "ПРОТЭП"




Утверждаю
Генеральный директор АО "ПРОТЭП" С.Е. Дудник

(подпись)
20__ года
М.П.

№ п/п	Наименование	Тип
1	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	событие
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	событие
1.3.	Разработка рабочей документации	работа
2	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
2.1.	Поставка основного оборудования	событие
2.2.	Монтаж основного оборудования	работа
2.3.	Пусконаладочные работы	работа
2.4.	Завершение строительства	событие
3	Испытания и ввод в эксплуатацию	
3.1.	Комплексное опробование оборудования	работа
3.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	событие
3.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	событие
3.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114



Утверждаю
С.Е. Дудник
(подпись)
20 ____ года
М.П.

Отчет о техническом состоянии объектов
АО "ПРОТЭП"

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации						
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн.кВт/ч	длина КЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+/-)	Заключение Главгос экспертизы России (+/-)	Оформленный в соответствии с законом дательством землеотвод (+/-)	Разрешение на строи тельство (+/-)			
1	Техническое перевооружение и реконструкция												
1.1.	Реконструкция кабельной линии 10 кВ РП 7 - ЦРП 407	0			2016	2017							
1.2.	Реконструкция узловой распределительной подстанции РП-31 (II очередь)	34			2015	2016							
1.3.	Реконструкция узловой распределительной подстанции ЦРП-407	32			2018	2019							
2.	Новое строительство												
2.1.	Строительство кабельной линии от ПС- 459 до РП-31				2015	2016							
2.2.	Строительство КЛ до ЭПУ заявленной мощностью до 150 кВт				2015	2016							
2.3.	Строительство КЛ до ЭПУ мощностью свыше 150 кВт			1,5	2015	2016				(+)			

С.Е. Дудник