

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ПРОТЭП", млн. рублей с НДС за 9 месяцев 2010г.

Утверждено
Генеральный директор-АО "ПРОТЭП" С.Е. Дулякин
(подпись)

«__» _____ 20__ года
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2010г.												Выделено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный год			млн.рублей	%	в том числе за счет	
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								
	ИТОГО	93,25	37,64	12,91	9,40	4,10	9,42	2,59	9,42	6,22	9,40	0,00	17,77	15,49	80,34	-15,33	48,7%			
1.	Тепличное перевооружение и реконструкция	33,86	8,48	5,96	2,12	2,12	1,92	1,92	2,12	2,12	0,00	39,86	25,93	27,90	-0,40	93,7%				
1.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	16,39	5,21	3,66	1,30	1,30	1,18	1,31	1,18	1,30	0,00	14,28	14,28	12,73	-0,25	93,6%				
1	Реконструкция кабельной линии (0 кв РП 7 - РП 407	3,18	3,27	2,30	0,82	0,82	0,74	0,81	0,74	0,82	0,00	13,96	6,03	0,88	-0,15	93,9%				
2	Реконструкция узловой распределительной подстанции РП-31 (II очередь)	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	5,62	14,29	0,00					
1.2.	Реконструкция узловой распределительной подстанции РП-407																			
2	Создание систем противоаварийной и																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
...																				
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
...																				
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
...																				
2.	Новое строительство	59,39	29,16	6,95	7,28	1,98	7,30	0,67	7,30	4,30	7,28	0,00	3,81	1,53	52,44	-14,93	31,8%			
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	9,56	8,60	0,00	2,15	0,00	2,15	0,00	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	9,56	-6,45	0,0%			
1	Строительство кабельной линии от ПС-439 до РП-31	18,59	7,62	0,07	1,90	0,00	1,91	0,00	1,91	0,07	1,90	0,00	0,00	0,00	18,52	-5,65	1,2%			
2	Строительство КЛ до ЭПУ заявленной мощностью до 150 кВт	31,24	12,94	6,88	3,23	1,98	3,24	0,67	3,24	4,23	3,23	3,81	1,53	24,36	-2,83	70,9%				
3	Строительство КЛ до ЭПУ заявленной свыше 150 кВт																			
2.2.	Новое строительство																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
...																				
	Стратегия:																			
	Оплата процентов за привлечение кредитных ресурсов																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
...																				

Handwritten signature and initials.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ АО "ПротЭнП" (представляется ежеквартально) за 9 месяцев 2016 года



Утверждаю
Генеральный директор АО "ПротЭнП" С.Е. Дудник

(подпись)
20 ____ года
М.П.


№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2016 год										Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	37,64	12,91	9,42	4,10	9,40	2,59	9,42	6,22	9,40	0,00	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	28,64	8,49	7,16	2,65	7,16	1,39	7,16	4,45	7,16	0,00	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	3,93	2,60	0,98	0,97	0,98	0,82	0,98	0,81	0,99		
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	24,71	5,89	6,18	1,68	6,18	0,57	6,18	3,64	6,17	0,00	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	24,71	5,89	6,18	1,68	6,18	0,57	6,18	3,64	0,45		
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	3,26	2,45	0,82	0,82	0,81	0,81	0,82	0,82	0,81		
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	3,26	2,45	0,82	0,82	0,81	0,81	0,82	0,82	0,81		
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	5,74	1,97	1,44	0,63	1,43	0,39	1,44	0,95	1,43	0,00	
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства доэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	37,64	12,91	9,42	4,10	9,40	2,59	9,42	6,22	9,40	0,00	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** накопленным итогом за год

Handwritten signature

Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114



Отчет о вводах/выводах объектов за 9 месяцев 2016 года
(представляется ежеквартально)
АО "ПРОТЭЛ"

Утверждаю
Генеральный директор АО "ПРОТЭЛ" С.Е. Дудник
(подпись) _____
_____ 20__ года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей																			
		план*						факт													
		1 кв. 2016 г.		2 кв. 2016 г.		3 кв. 2016 г.		4 кв. 2016 г.		1 кв. 2016 г.		2 кв. 2016 г.		3 кв. 2016 г.		4 кв. 2016 г.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ВСЕГО					11,76 км															
1	Техническое перевооружение и реконструкция																				
1.1.	Реконструкция кабельной линии 10 кВ РП 7 - ЦРП 407					4,94 км															
1.2.	Реконструкция узловой распределительной подстанции РП-31 (II очередь)																				
1.3.	Реконструкция узловой распределительной подстанции ЦРП-407								34 шт												
2.	Новое строительство					6,82 км					2,636 км										
2.1.	Строительство кабельной линии от ПС-459 до РП-31					1,82 км	0,0	0	0	0	0										
2.2.	Строительство КЛ до ЭПУ заявленной мощностью до 150 кВт					2,0 км	0,0	0	0	0	0										
2.3.	Строительство КЛ до ЭПУ мощностью свыше 150 кВт					3,0 км	1,1 км	0,4 км	1,1		2,636 км										

Handwritten signature

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов АО "ПРОТЭК"
за 9 месяцев 2016 года



Утверждено
Генеральный директор АО "ПРОТЭК" С.Е. Дудник
(подпись) _____ 20__ года
М.П. _____

Отчетный период 9 месяцев 2016 года _____

по состоянию на 30 сентября 2016г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику *	Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику						Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт		начало	окончание				
		начало	окончание	начало	окончание						
1		3	4	5	6			9	10	11	
1	2 Техническое перевооружение и реконструкция										
1.1.	Реконструкция кабельной линии 10 кВ РП 7 - ЦРП 407	2016	2017								
1.2.	Реконструкция узловой распределительной подстанции РП-31 (II очередь)	2015	2016	2015	2016			100			
1.3.	Реконструкция узловой распределительной подстанции ЦРП-407	2018	2019								
2.	Новое строительство										
2.1.	Строительство кабельной линии от ПС-459 до РП-31	2015	2016	2015	2016			100			
2.2.	Строительство КЛ до ЭПУ заявленной мощностью до 150 кВт	2015	2019	2015	2019			100			
2.3.	Строительство КЛ до ЭПУ мощностью свыше 150 кВт	2015	2019	2015	2019			100			

Handwritten signature

Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114

Контрольные этапы реализации инвестиционных проектов для АО "ПРОТЭП"

Генеральный директор АО "ПРОТЭП" С. В. Дудник




20__ года
М.П.

№ п/п	Наименование	Тип
1	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	событие
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	событие
1.3.	Разработка рабочей документации	работа
2	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
2.1.	Поставка основного оборудования	событие
2.2.	Монтаж основного оборудования	работа
2.3.	Пусконаладочные работы	работа
2.4.	Завершение строительства	событие
3	Испытания и ввод в эксплуатацию	
3.1.	Комплексное опробование оборудования	работа
3.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	событие
3.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	событие
3.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

Handwritten signature

Отчет о техническом состоянии объектов
АО "ПРОТЭП"



Утверждаю
Генеральный директор АО "ПРОТЭП" С.Е. Дудник
(подпись) _____ 20__ года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации									
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн.кВт/ч	длина КЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+/-)	Заключение Главгос экспертизы России (+/-)	Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+/-)	Разрешение на строи тельство (+/-)						
1	Техническое перевооружение и реконструкция															
1.1.	Реконструкция кабельной линии 10 кВ РП 7 - ЦРП 407	0			2016	2017										
1.2.	Реконструкция узловой распределительной подстанции РП-31 (II очередь)	34			2015	2016	(+)									
1.3.	Реконструкция узловой распределительной подстанции ЦРП-407	32			2018	2019										
2.	Новое строительство															
2.1.	Строительство кабельной линии от ПС- 459 до РП-31				2015	2016	(-)									
2.2.	Строительство КЛ до ЭПУ заявленной мощностью до 150 кВт				2016	2019	(-)									
2.3.	Строительство КЛ до ЭПУ мощностью свыше 150 кВт			2,636	2015	2019	(+)									

С.Е. Дудник